

Հավելված
 ՀՀ վարչապետի 2012 թ.
 սեպտեմբերի 19 -ի N 911 - Ա
 որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ «ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ», «ԲԱՎՐԱ», «ԳՈԳԱՎԱՆ»
 ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

NN ը/կ	Մատակարարման և գնումների նկարագրությունը (ձեռք բերվելիք աշխատանքները, ծառայություններն ու ապրանքները)	Իրականացման նախատեսված ժամկետները		Հաշվարկային արժեքը (եվրո)
		փուլի սկիզբը (մեկնարկի օրը)	իրականացման փուլը և ավարտի օրը	
1	2	3	4	5
1.	ԲԲԳԱ և ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինցմինդա ծրագրերի աշխատակազմի հավաքագրում: ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության ծրագրի մեկնարկն ակնկալվում է մինչև 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ը:			
1.1.	Ծրագրի ղեկավար (ազգային)	05.09.2012 թ.	01.10.2012 թ.	
1.2.	Գնումների մասնագետ (միջազգային)	15.09.2012 թ.	14.01.2013 թ.	
1.3.	Ավագ միջազգային տեխնիկական խորհրդատու	15.09.2012 թ.	14.01.2013 թ.	336,213.00
1.4.	Ծրագրի ազգային համակարգող: Ընտրված անձը պետք է նաև համակարգի ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինցմինդա ծրագիրը:	05.09.2012 թ.	15.10.2012 թ.	38,400.00

1	2	3	4	5
1.5.	Ճանապարհների և ենթակառուցվածքների հարցերով ինժեներ (2 հաստիք), որոնցից մեկը կֆինանսավորվի ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինոցմինդա ծրագրի կողմից:	10.09.2012 թ.	01.11.2012 թ.	37,627.00
1.6.	Առևտրի խթանման ազգային փորձագետ, որի հաստիքը կֆինանսավորվի ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինոցմինդա ծրագրի կողմից:	05.10.2012 թ.	15.11.2012 թ.	16,875.00
1.7.	SS հարցերով փորձագետ (2 հաստիք), որոնցից մեկը կֆինանսավորվի ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինոցմինդա ծրագրի կողմից: ՀԿՍՀԿ SS հարցերով փորձագետի պայմանագիրը պետք է նորացվի:	05.10.2012 թ.	15.11.2012 թ.	46,370.56
1.8.	Վարչարարական և ֆինանսական հարցերով տնտեսագետ	10.09.2012 թ.	01.11.2012 թ.	29,231.00
1.9.	Վարչարարական և ֆինանսական հարցերով օգնական (2 հաստիք), որոնցից մեկը կֆինանսավորվի ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինոցմինդա ծրագրի կողմից: ՀԿՍՀԿ վարչարարական և ֆինանսական հարցերով օգնականի պայմանագիրը պետք է նորացվի:	05.10.2012 թ.	15.11.2012 թ.	38,105.00
1.10.	Վարորդ-գործավար (2 հաստիք), որոնցից մեկը կֆինանսավորվի ՍՀԿ առաջատար նախաձեռնության Բավրա-Նինոցմինդա ծրագրի կողմից: ՀԿՍՀԿ վարորդ-գործավարի պայմանագիրը պետք է նորացվի:	05.10.2012 թ.	15.11.2012 թ.	29,231.00
2.	Գրասենյակային սարքավորումների և ավտոմեքենայի ձեռքբերում			
2.1.	Ավտոմեքենայի ձեռքբերում, որը նման կլինի Toyota Land-Cruiser Prado-ին:	10.09.2012 թ.	01.11.2012 թ.	30,769.00
2.2.	Սարքավորումների ձեռքբերում, որոնք կտեղադրվեն ԲԲԳԱ ծրագրի համար հատկացվելիք նոր տարածքներում: ՀԿՍՀԿ գույքը պետք է օգտագործվի:	01.10.2012 թ.	01.11.2012 թ.	7,692.00
3.	Վերահսկող ընկերության (FIDIC) նույնականացումը			
3.1.	Մրցույթի հայտարարում՝ ծառայությունների մատակարարման ձեռքբերման համար՝ նպատակ ունենալով նույնականացնել վերահսկող ընկերությունը (FIDIC)	15.09.2012 թ.	15.12.2012 թ.	500.00

1	2	3	4	5
3.2.	<u>Մամլո ստույիս՝ ԲԲԳԱ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ լուսարանում ապահովելու համար</u>	18.12.2012 թ.		1,500.00
3.3.	Վերահսկող ընկերության (FIDIC) հետ պայմանագրի ստորագրում	14.01.2013 թ.		1,543,985.00
4.	«Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ների նախագծման և շինարարական աշխատանքների իրականացում (կապալի պայմանագիր)			
4.1.	Մրցույթի մեկնարկում՝ հրավիրելով նախատրակավորումն անցած երեք ընկերությունների	10.10.2012 թ.	14.02.2013 թ.	100.00
4.2.	<u>Մամլո ստույիս՝ ԲԲԳԱ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ լուսարանում ապահովելու համար</u>	20.01.2013 թ.		1,500.00
4.3.	Շինարարական ընկերության հետ պայմանագրի ստորագրում	20.02.2013 թ.		27,910,173.00
5.	Գոգավանի ճանապարհի նախագծում և տեխնիկական վերահսկողության ապահովում			
5.1.	ՄԱԶԾ-ի կողմից գրության ուղղում ՀՀ ՏԿՆ-ին՝ ստանալու ճանապարհի վերակառուցման տեխնիկական պայմանները (ճանապարհի լայնությունը, երկարությունը, գծերի քանակը, ճանապարհի վրա գտնվող կամուրջների վիճակը, ասֆալտի հաստությունը, էլեկտրական սյուների թիվը, ճանապարհային նշանները և այլն):	03.09.2012 թ.	20.09.2012 թ.	
5.2.	Նախքան մրցույթի մեկնարկումը՝ ստացված տեխնիկական պայմանները ներկայացնել ՄԱԶԾ կենտրոնական գրասենյակ և ԵՆԲ՝ համաձայնեցնելու համար:	01.10.2012 թ.	15.10.2012 թ.	
5.3.	Համաձայն այդ տեխնիկական պայմանների՝ մեկնարկել մրցույթ՝ ճարտարագիտական-խորհրդատվական ընկերության նույնականացման համար, որը կատարաստի նախագծերը և նաև կվերահսկի շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	18.10.2012 թ.	15.02.2013 թ.	500.00
5.4.	Պայմանագրի ստորագրում ճարտարագիտական-խորհրդատվական ընկերության հետ, որը պատասխանատու կլինի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով թույլտվությունների և համաձայնությունների ձեռքբերման համար:	15.02.2013 թ.	14.06.2013 թ.	292,027.80

1	2	3	4	5
6.	Գոգավանի ճանապարհի և երկու կամուրջների վերակառուցում			
6.1.	Ինժեներական փաստաթղթեր ներկայացում ՀՀ կառավարություն, ՄԱԶԾ-ի կենտրոնական գրասենյակ և ԵՆԲ՝ հաստատման և թույլտվությունների ստացման համար	14.06.2013 թ.	01.07.2013 թ.	500.00
6.2.	Բաց մրցույթի հայտարարում	01.07.2013 թ.	01.10.2013 թ.	
6.3.	Շինարարական ընկերության հետ պայմանագրի կնքում և աշխատանքների իրականացում	15.10.2013 թ.	01.08.2014 թ.	2,627,750.20
7.	Ինժեներական ցանցերի տեղադրման ժամանակ վերահսկման ապահովում			
7.1.	Վերահսկող ընկերության նույնականացման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի մշակում	01.10.2012 թ.	20.10.2012 թ.	
7.2.	Տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացում ՀՀ կառավարություն, ՄԱԶԾ-ի կենտրոնական գրասենյակ և ԵՆԲ՝ հաստատման և թույլտվությունների ստացման համար	20.10.2012 թ.	05.11.2012 թ.	
7.3.	Մրցույթի մեկնարկում վերահսկող ընկերության նույնականացման համար	08.11.2012 թ.	15.02.2013 թ.	500.00
7.4.	Ինժեներական ցանցերի տեղադրման վերահսկումն ապահովելու նպատակով վերահսկող ընկերության հետ պայմանագրի կնքում	15.02.2013 թ.	01.11.2013 թ.	71,964.65
8.	«Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ներում գազաֆիկացման ցանցի տեղադրում՝ նախագծման և շինարարական աշխատանքների իրականացման միջոցով			
8.1.	ՄԱԶԾ-ի կողմից «ՀայՌուսգազարդ» ՊՓԲԸ-ին գրության ուղղում, որով կլինի նորացնել կամ տրամադրել «Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ներում գազամատակարարման ցանցի տեղադրման տեխնիկական պայմանները (գազաֆիկացման սխեման, միացման կետի գտնվելու վայրը, օբյեկտի հեռավորությունը միացման կետից, գազատարի ճնշումը, գազատարի տրամագիծը, գազի հաշվիչի պարամետրերը և այլն)	15.10.2012 թ.	01.10.2012 թ.	

1	2	3	4	5
8.2.	Ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա նախապատրաստել մրցույթի փաստաթղթերը և ներկայացնել ՀՀ կառավարություն, ՄԱԶԾ-ի կենտրոնական գրասենյակ և ԵՆԲ՝ հաստատման և թույլտվությունների ստացման համար:	05.10.2012 թ.	20.10.2012 թ.	
8.3.	Մշակված մրցույթի փաստաթղթերի հիման վրա մեկնարկել բաց մրցույթ՝ ինժեներական-շինարարական ընկերության նույնականացման համար, որը կմշակի նախագծերը և կիրականացնի շինարարությունը:	01.11.2012 թ.	15.02.2013 թ.	500.00
8.4.	Ինժեներական-շինարարական ընկերության հետ պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների իրականացում	01.04.2013 թ.	01.11.2013 թ.	623,259.85
9.	«Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ներում էլեկտրական ցանցի տեղադրում՝ նախագծման և շինարարական աշխատանքների իրականացման միջոցով			
9.1.	ՄԱԶԾ-ի կողմից «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՊՓԲԸ-ին գրության ուղղում, որով կխնդրվի նորացնել կամ տրամադրել «Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ներում էլեկտրամատակարարման ցանցի տեղադրման տեխնիկական պայմանները (էլեկտրաֆիկացման սխեման , օբյեկտի հեռավորությունը միացման կետից, ենթակայանների պահանջվող հզորությունները և այլն):	15.09.2012 թ.	01.10.2012 թ.	
9.2.	Ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա նախապատրաստել մրցույթի փաստաթղթերը և ներկայացնել ՀՀ կառավարություն, ՄԱԶԾ-ի կենտրոնական գրասենյակ և ԵՆԲ՝ հաստատման և թույլտվությունների ստացման համար:	05.10.2012 թ.	20.10.2012 թ.	
9.3.	Ելնելով ստացված տեխնիկական պայմաններից՝ մեկնարկել բաց մրցույթ՝ ինժեներական-շինարարական ընկերության նույնականացման համար, որը կմշակի նախագծերը և կիրականացնի շինարարությունը:	01.11.2012 թ.	15.02.2013 թ.	500.00
9.4.	Ինժեներական-շինարարական ընկերության հետ պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների իրականացում	01.04.2013 թ.	01.11.2013 թ.	496,922.20

1	2	3	4	5
10.	«Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ներում օպտիկամանրաթելային ցանցի տեղադրում՝ նախագծման և շինարարական աշխատանքների իրականացման միջոցով			
10.1.	ՄԱԶԾ-ի կողմից ՀՀ ՏԿՆ-ին գրության ուղղում, որով կխնդրվի նորացնել կամ տրամադրել «Բավրա» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ներում օպտիկական-մանրաթելային ցանցի տեղադրման տեխնիկական պայմանները: Պարզել մոտակա ինտերնետ հանգույցին միանալու հնարավորությունը, այդ հանգույցների պարամետրերը և թողունակությունը, ինտերնետ արագությունը և այլն)	15.09.2012 թ.	01.10.2012 թ.	
10.2.	Ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա նախապատրաստել մրցույթի փաստաթղթերը և ներկայացնել ՀՀ կառավարություն, ՄԱԶԾ-ի կենտրոնական գրասենյակ և ԵՆԲ՝ հաստատման և թույլտվությունների ստացման համար:	05.10.2012 թ.	20.10.2012 թ.	
10.3.	Ելնելով ստացված տեխնիկական պայմաններից՝ մեկնարկել բաց մրցույթ՝ ինժեներական-շինարարական ընկերության նույնականացման համար, որը կմշակի նախագծերը և կիրականացնի շինարարությունը:	01.11.2012 թ.	15.02.2013 թ.	500.00
10.4.	Ինժեներական-շինարարական ընկերության հետ պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների իրականացում	01.04.2013 թ.	01.11.2013 թ.	247,146.30

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ